

Informationsbrev 5

Nybyggnation av Björklinge modulskola

Björklinge skola som helhet är i behov av totalrenovering. En helrenovering kräver genomgripande åtgärder (rivningar) och förutsätter därför en evakuering av berörda byggnader, innan renoveringsarbeten kan påbörjas.

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB arbetar därför med en plan för att kunna bygga en ny modulskola på 7-mannagräsplanerna till väster om Björkvallens IP. Planen är att moduluppställningen ska användas av skolan under hela den tid det tar att renovera Björklinge skola. Den planerade moduluppställningen omfattar totalt fem byggnader som placeras på berörda gräsplaner. Utöver byggnaderna anläggs en utemiljö och en ny parkeringsyta.

Nedan kan du läsa lite mer om vad som pågår och fortsatt planeras i projektet.

- Pålningsarbetet är nu klart. De vibrationsmätare som är installerade på närliggande hus kommer att sitta kvar tills skolmodulerna är färdigmonterade.
- Projektet behöver forcera produktionen under kommande två veckor (V26 -27) för att säkerställa att det planerade modulmontaget snarast möjligt kan påbörjas och att huvudtidplanen hålls. Detta innebär att arbetstiden från och med 22 juni förlängs fram till klockan **20:00 på vardagar**.
- Det som pågår just nu är främst förberedande markarbeten för skolmodulerna, schaktningsarbeten för vattenanläggningar och stålarbeten för modulbyggnadernas grundläggning.

Om du har frågor om informationen i brevet, vänligen kontakta ansvarig projektledare nedan.

Med vänlig hälsning,

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

Athanasios Kargiotis
Projektansvarig

E-post: athanasios.kargiotis@skolfastigheter.se