Datum
2026-10-28

Informationsbrev 9

Nybyggnation av Björklinge modulskola

Björklinge skola som helhet är i behov av totalrenovering. Detta kräver genomgripande åtgärder (rivningar) och förutsätter därför en evakuering av berörda byggnader, innan renoveringsarbeten kan påbörjas.

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB arbetar därför med byggnation av en ny modulskola på 7-mannagräsplanerna till väster om Björkvallens IP. Planen är att moduluppställningen ska användas av skolan under hela den tid det tar att renovera Björklinge skola. Den planerade moduluppställningen omfattar totalt fem byggnader som placeras på berörda gräsplaner. Utöver byggnaderna anläggs en utemiljö och en ny parkeringsyta.

Slutfinish pågår inför inflyttningen under höstlovet.




På måndag vecka 45 kommer Björklinge skola att kunna starta sin verksamhet i de nymonterade modulerna som planerat. Det kommer dock att pågå en del kompletterande arbeten efter detta, främst gällande skolgården och parkeringsytan. Det har tyvärr varit omöjligt för projektet att färdigställa skolan helt enligt plan. Med detta informationsbrev vill projektledningen informera er om vad som är kvar och hur situationen på plats kommer att se ut i början. Vi kommer självklart att hålla er löpande informerade om den fortsatta utvecklingen fram till dess att allt är monterat och klart. Vi hoppas på er förståelse för detta stora och utmanande projekt som har genomförts på väldigt kort tid.

Följande arbeten kommer att pågå:

Mark

- Ytan Nr 1 på bilden nedan: Byggetableringen kommer att vara kvar fram till vecka 49. Gräsytan kommer att färdigställas efter avetableringen så att den kan användas till våren.
- Ytan Nr 2 på bild nedan: Denna del av den permanenta parkeringsytan planeras att bli klar under vecka 48. Fram till dess kommer yta nr 3 att fortsätta användas som provisorisk parkering och hämtnings-/lämningszon. Barnen kan sedan gå till skolan via den nya gång- och cykelvägen (klar under vecka 44), markerad med grönt i bilden nedan.



- Rödmarkerade ytor på skolgården på bilden nedan:
  På dessa ytor kommer resterande lekutrustning samt inspringningsskydd för planteringsytorna att monteras under de kommande två veckorna (vecka 44–45). Projektet kommer att färdigställa en yta i taget och öppna dem successivt för verksamheten. Slutbesiktning av skolgården planeras att ske under vecka 49.



Byggnader

Kompletteringsarbeten planeras vara färdigställda senast den 5 november 2026.
De moment som återstår utomhus är montering av fasadskivor, avloppsstammar på vägg, kompletterande plåtarbeten samt inklädnad av modulernas grund.

Inomhus pågår mindre kompletteringar, såsom installation av LED-belysning på några ställen samt mindre justeringar i teknikutrymmen.

Elarbeten

Inomhus:

- Justering av dörrmagneter i korridorer (Hus A, C och D) beräknas vara klart vecka 45.

- Byte av likriktare i undercentralen (UC) i Hus A. Färdigställandet är beroende av materialets leveranstid.

Utomhus:

- Skolgård: Montering av strålkastare på fasaden beräknas vara klart vecka 46.
- Parkering: Stolpbelysning på parkeringen beräknas vara klar vecka 47.
- Laddinfrastruktur: Installation av laddboxar på parkeringsytan, beräknas vara klar vecka 48.
- Björkvallens IP: Elarbeten i biljettbåset vid infarten samt byte av belysning på Björkvallens IP-skylt, beräknas vara klara vecka 48.

Om du har frågor om informationen i brevet, vänligen kontakta ansvarig projektledare nedan.

Med vänlig hälsning,

Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB

Athanasios Kargiotis
Projektansvarig

E-post: athanasios.kargiotis@skolfastigheter.se